















		LISTA DE FALTAS Y PENDIENTES				Formato DI-A.01
		GENERAL				Rev. 3
LA ACEPTACIÓN DE ESTE PROTOCOLO Y DE LAS PRUEBAS REALIZADAS NO LIBERA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES.						
SISTEMA OPERATIVO: <i>Rede SW e OCW</i>			UNIDAD: <i>AV 1 e AV 8</i>			
SUBSISTEMA:			CIRCUITO DE PRUEBA:			
CONTRATISTA: <i>ASCH</i>			PLANO, ISOM.O DOC. DE REF: <i>00-S-00-0008-05-0150 Hj 1 Rev 5</i>			
ESPECIALIDAD: <i>Obra civil, montagem de linhas enterradas</i>			FECHA: <i>02-04-2025</i>			
FALTA N°	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	FECHA DE RESOLUCIÓN PREVISTA	ACEPTADO POR		
				SUPERVISIÓN CONSTRUC. / REPSOL DID	GRUPO DE COMISIONADO	
1	Selagens colocação de degraus nas caixas OCW 7B, 8, 9 e OCW 27	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
2	Selagens e colocação de degraus nas caixas SW 7, 8, 9, 9B e SW10	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
3	Selagens e colocação de degraus nas caixas SW 6, 5, 23 e SW 24	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
4	Selagens e colocação de degraus nas caixas OCW 7, 6, 5, 24 e OCW 25	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
5	Selagem do coletor da caixa SD com caixa existente junto câmara de empalme	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
6	Provas de estanquidade nas caixas OCW 1 até á OCW 9 incluindo OCW 24 e 2	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
7	Provas de estanquidade nas caixas SW 1 até á SW 10 incluindo SW 9B	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
8	Provas de estanquidade dos coletores da linha OCW 7B até caixa OCW 10	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
9	Provas de estanquidade dos coletores da linha OCW 5 até caixa OCW 7	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
10	Provas de estanquidade dos coletores da linha SW 7 até caixa SW10	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
11	Provas de estanquidade dos coletores desde OCW 7 até OCW 7B (INCA)	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
12	Provas de estanquidade dos coletores desde SW 1 até SW7	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
13	Colocação de venteos em caixas OCW 5, 6, 7, 7B, 8, 9, 27, 24 e OCW 25	Concluído	02/04/2025	  FIRMA:	FIRMA:	
14	Impermeabilização de caixas oleosas desde OCW 5, 6, 7, 7B, 8, 9, 27, 24 e OCW 25	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
15				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
				FIRMA:	FIRMA:	
EMISIÓN DE LISTA DE FALTAS POR SUPERVISOR		PRIORIDAD:				
FIRMA Y ACLARACIÓN:		A: ANTES DE PRUEBA				
 		B: ANTES DE COMISIONADO				
		(B1: ANTES DE LAVADOS / B2: ANTES DE COMISIONADO)				
		C: ANTES DE PEM				
		D: NO LIMITANTE DE PUESTA EN MARCHA				

Formato DI-A.01

Rev. 3

LA ACEPTACIÓN DE ESTE PROTOCOLO Y DE LAS PRUEBAS REALIZADAS NO LIBERA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES.

UNIDAD: *Esfera de buteno área 26*

CIRCUITO DE PRUEBA:

PLANO, ISOM.O DOC. DE REF: 26-000-8-04-01504 e 26-000-7-06-01150

FECHA: 02/04/2025

[illegible]

PRIORIDAD:




















A: ANTES DE PRUEBA

(B1: ANTES DE LAVADOS / B2: ANTES DE COMISIONADO)

D: NO LIMITANTE DE PUESTA EN MARCHA

Rui Correia
SEGULA
TECHNOLOGIES

Pen Com

		LISTA DE FALTAS Y PENDIENTES				Formato DI-A.01
		GENERAL				Rev. 3
LA ACEPTACIÓN DE ESTE PROTOCOLO Y DE LAS PRUEBAS REALIZADAS NO LIBERA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES.						
SISTEMA OPERATIVO: <i>Rede SW, OCW e SD</i>			UNIDAD: <i>Novas Unidades Tecnimont</i>			
SUBSISTEMA:			CIRCUITO DE PRUEBA:			
CONTRATISTA: <i>ASCH</i>			PLANO, ISOM.O DOC. DE REF: <i>00-S-00-0008-05-0150 HJ 1 Rev 5</i>			
ESPECIALIDAD: <i>Obra civil, montagem de linhas enterradas</i>			FECHA: <i>02-04-2025</i>			
FALTA N°	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD	FECHA DE RESOLUCIÓN PREVISTA	ACEPTADO POR		
				SUPERVISIÓN CONSTRUC. / REPSOL DID	GRUPO DE COMISIONADO	
1	Selagem dos coletores nas arquetas segment Ad/ Ae	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
2	Tampas de betão e de fundição nas arquetas Segment Ad/Ae	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
3	Provas de estanquidade nas linhas SW e OCW Seg Ae/Ae	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
4	Selagem dos coletores nas arquetas segment Aa/Ab/Ac	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
5	Tampas de betão e de fundição nas arquetas Seg Aa/Ab/Ac	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
6	Provas de estanquidade nas linhas SW Seg Aa/Ab/Ac	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
7	Selagem dos coletores nas arquetas segment Af/Ag	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
8	Tampas de betão e de fundição nas arquetas Seg Af/Ag	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
9	Provas de estanquidade nas linhas SW Seg Af/Ag	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
10	Selagem dos coletores nas arquetas segment Ai/Aj FL06	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
11	Tampas de betão e de fundição nas arquetas Seg Ai/Aj	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
12	Provas de estanquidade nas linhas SW Seg Ai/Aj	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
13	Colocação de venteos em todas as arquetas OCW	CONCLUÍDO	02/04/2025	 FIRMA: 	FIRMA:	
14	Impermeabilização de todas as arquetas OCW	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
15	Provas de estanquidade nas linhas SD Seg Ad/Ae	B	02/04/2025	FIRMA:	FIRMA:	
16				FIRMA:	FIRMA:	
17				FIRMA:	FIRMA:	
18				FIRMA:	FIRMA:	
19				FIRMA:	FIRMA:	
20				FIRMA:	FIRMA:	
21				FIRMA:	FIRMA:	
22				FIRMA:	FIRMA:	
EMISIÓN DE LISTA DE FALTAS POR SUPERVISOR		PRIORIDAD:				
FIRMA Y ACLARACIÓN:		A: ANTES DE PRUEBA				
 		B: ANTES DE COMISIONADO				
		(B1: ANTES DE LAVADOS / B2: ANTES DE COMISIONADO)				
		C: ANTES DE PEM				
		D: NO LIMITANTE DE PUESTA EN MARCHA				